

监 理 日 志

工程名称: 华育乡阳庙前镇4x20MW地面分布式光伏电站

日期	2017年8月4日 星期日	气候	小雨转阴	气温	25-34℃
监理人员动态:	无	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 2区、27区、28区初验合格检查消缺情况 2. 19区、3区、4区 消缺方色工 3. 光伏区汇流箱电气消缺				
检查发现的问题	1. 2区24号汇流箱1组串有组件被挖。 2. 光伏区部分接地焊接防腐不到位, 箱逆变器底座防腐不到位, 电缆套管对塔架支吊组件接地不合格				
处理措施、意见、结果	1. 尽快更换其他区被挖组件。 2. 3区单位按照整改要求安排人员进行整改消缺, 已经在月底前完成。				
协调内容或其他					
记录人	蒋明	总监阅签	李堂		



扫描全能王 创建