

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 12 日 星期 一	气候	晴	气温	24-36℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：13 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工进度情况	1. 光伏 10 区汇流箱电气消缺。 2. 光伏区通讯对点检查。 3. 40 区支架桩头焊接消缺施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分汇流箱喷漆编号太小不符合要求。 2. 光伏区支架间接地扁钢连接不符合设计图纸要求。 3. 光伏区水塘积水较多不能进入消缺整改。				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位尽快修改汇流箱编号，必须符合要求。 2. 要求施工单位按照设计图纸要求进行整改。 3. 场区水塘排水问题需总包单位尽快与当地进行沟通处理。				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		