

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年8月13日 星期二	气候	晴	气温	26-36℃
监理人员动态： 2人 施工方人员动态： 12人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工进度情况	1. 光伏 18 区支架组件调整消缺。 2. 光伏区通讯对点检查。 3. 39 区支架桩头焊接消缺施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分汇流箱直流电缆挂牌不合格。 2. 光伏区支架接地扁钢刷漆不到位，部分未刷漆。 3. 光伏区多处围栏破损未修复，围栏大门未关闭。				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位尽快修改汇流箱电缆挂牌，要求挂牌字体清晰不易磨损。 2. 要求施工单位对不符合要求的接地扁钢进行整改。 3. 场区围栏破损处需及时修复，围栏大门要合拢封闭。				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		