

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 14 日 星期 三	气候	晴	气温	26-36℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：11 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工进度情况	1. 光伏 3 区 4 区电缆套管扎带绑扎消缺。 2. 光伏 5 区 7 区 18 区通讯对点检查。 3. 10 区支架桩头焊接消缺施工。				
检查发现的问题	1. 光伏 35 区电缆桥架未连接接地跨接线。 2. 光伏 7 区部分支架檩条螺栓未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位连接整改未连接处，所有电缆桥架必须接地良好。 2. 要求施工单位全面排查紧固连接螺栓，必须符合设计及规范要求。				
协调内容或其他	36#东源箱变再次发生故障，光伏区 10 台东源箱变频繁发生故障需施工单位尽快协调处理。				
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		