

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年8月19日 星期一	气候	晴	气温	26-37℃
监理人员动态：	2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	11 人				
施工机械动态：	无				
施工进度情况	1. 光伏 3 区 4 区继续消缺检查发现的问题。 2. 光伏 4 区断裂光纤重新熔接。 3. 25 区汇流箱防火封堵消缺。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分汇流箱编号与通讯地址不匹配。 2. 光伏区电缆分支箱未施工，进度滞后。 3. 光伏 3 区部分支架桩头焊接防腐不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快按照实际地址进行更改调整。 2. 要求施工单位尽快安排施工电缆分支箱基础。 3. 光伏区支架基座焊接必须符合设计及规范要求。				
协调内容或其他	光伏区电缆分支箱及电缆头到货				
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		