

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年 8月 21日 星期 三	气候	多云	气温	26-37℃
监理人员动态：2 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：15 人					
施工机械动态：无					
施工进度情况	1. 光伏 7 区支架桩头补焊防腐消缺。 2. 光伏 32 区支架桩头防腐消缺。 3. 光伏 39 区 40 区消缺复查发现的问题。				
检查发现的问题	1. 光伏区东源箱变故障问题未处理。 2. 光伏区电缆分支箱、电缆井未施工。 3. 光伏区消缺角度缓慢。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快与厂家沟通处理。 2. 光伏区电缆分支箱及电缆井基础尽快开始施工。 3. 要求施工单位尽快消缺进度，早日完成光伏区消缺问题。				
协调内容或其他	上电领导到当阳电站检查工作				
记录人	蒋帅焱		总监阅签		李元堂