

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 22 日 星期 四	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：16 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工进度情况	1. 光伏 6 区支架桩头补焊防腐消缺。 2. 光伏 32 区、33 区支架桩头防腐消缺。 3. 光伏 39 区 40 区复查验收，继续消缺复查发现的问题。				
检查发现的问题	1. 39 区 40 区组件压块未紧固，电缆套管防火封堵未到位，场地平整未做，个别桩头防腐未刷漆。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快按照整改单进行消缺。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		