

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年 8月 24日 星期 六	气候	多云	气温	26-36℃
监理人员动态：	2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	16 人				
施工机械动态：	无				
施工进度情况	1. 剩余组后台光功率厂家到场消缺。 2. 光伏 32 区、31 区支架桩头防腐消缺。 3. 光伏 32 区 33 区复查验收，消缺施工。				
检查发现的问题	1. 32 区 33 区部分组件 mc4 插头掉落，场地平整未做，个别桩头防腐未刷漆，部分支架拉杆未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快按照整改单进行消缺。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		