

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 25 日 星期 日	气候	多云	气温	27-36℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：18 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工进度情况	1. 光伏 36 区消缺整改。 2. 光伏 32 区、31 区支架螺栓紧固消缺、汇流箱防火封堵消缺。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分组件平整度不符合设计要求。 2. 光伏区整体消缺进度缓慢。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快按照设计图纸及整改单进行调整消缺。 2. 施工单位加快消缺进度，合理安排人员消缺。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		