

# 监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

|              |                                                                                                                      |                                     |      |    |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|--------|
| 日期           | 2019 年 8 月 26 日 星期 一                                                                                                 | 气候                                  | 雷阵雨  | 气温 | 26-33℃ |
| 监理人员动态：2 人   |                                                                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>10 台山东泰开箱变到货 |      |    |        |
| 施工方人员动态：17 人 |                                                                                                                      |                                     |      |    |        |
| 施工机械动态：无     |                                                                                                                      |                                     |      |    |        |
| 施工进度情况       | 1. 光伏 36 区支架接地消缺、桩头防腐消缺整改。<br>2. 光伏 32 区、31 区支架立柱对穿螺栓安装消缺、汇流箱防火封堵消缺。<br>3. 18 区、20 区支架调整消缺。<br>4. 32 区、33 区复查消缺整改情况。 |                                     |      |    |        |
| 检查发现的问题      | 1. 光伏 31 区部分组件安装角度不符合设计要求，存在剪刀差现象。<br>2. 光伏 36 区支架接地线规格型号不符合设计要求。                                                    |                                     |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果   | 1. 要求施工单位尽快按照设计图纸要求进行调整消缺。<br>2. 施工单位须采购符合设计及规范要求材料进行消缺施工。                                                           |                                     |      |    |        |
| 协调内容或其他      |                                                                                                                      |                                     |      |    |        |
| 记录人          | 蒋帅焱                                                                                                                  |                                     | 总监阅签 |    | 李元堂    |