

# 监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

|                                        |                                                            |                 |     |    |        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期                                     | 2019 年 8 月 27 日 星期 二                                       | 气候              | 小雨  | 气温 | 25-31℃ |
| 监理人员动态：1 人<br>施工方人员动态：15 人<br>施工机械动态：无 |                                                            | 材料进场、见证取样、合格情况： |     |    |        |
| 施工进度情况                                 | 1. 光伏 36 区支架接地消缺、桩头防腐消缺整改。<br>2. 光伏 31 区支架接地线更换消缺。         |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题                                | 1. 光伏场区积水严重，场区排水系统未完善。<br>2. 光伏区消缺进度缓慢。                    |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果                             | 1. 要求施工单位尽快按照设计图纸进行场区排水系统施工。<br>2. 施工单位需在保证消缺质量的前提下加快消缺进度。 |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他                                | 黄永革去孝感项目出差                                                 |                 |     |    |        |
| 记录人                                    | 蒋帅焱                                                        | 总监阅签            | 李元堂 |    |        |