

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 28 日 星期 三	气候	小雨	气温	24-30℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：14 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 光伏 20 区 21 区桩头防腐消缺整改。 2. 光伏 36 区防火封堵、电缆套管扎带绑扎消缺。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分汇流箱支路异常。 2. 光伏区场区内场地平整施工基本未做。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快安排人员处理并分析异常原因。 2. 施工单位需在光伏区消缺同时做好场平工作。				
协调内容或其他	黄永革去孝感项目出差				
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		