

监 理 日 志

工程名称: 华在乡阳庙前镇 4x20Mwp 地面分布式农光互补光伏电站项目

日期	2018年8月7日 星期二	气候	多云	气温	26°~36°
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度部位	光伏区32区支架安装、整改。				
检查发现的问题	现场对发电区11区、13区检查发现11区的遮阳杂物已清除, 13区还没开始, 14、15区都有不同程度的遮挡。				
处理措施、意见、结果	要求施工方对所有发电区进行杂草、树木清理一遍, 提高发电效率。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

