

监 理 日 志

工程名称: 华能阳庙前4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年8月9日 星期四	气候	多云	气温	26~35℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 挖机1台, 铲车1台, 吊车1台					
施工进度情况	32区支架校正. 32区汇流箱安装. 32#箱变基础电缆沟开挖. 32#箱变逆变器吊装就位.				
检查发现的问题	32区汇流箱安装过程中发现施工人员对部分汇流箱柜位置打错, 个别漏打现象.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方对现场没按图纸设计要求布置的汇流箱拔掉重打. 并对漏打的柜一并补上. 确保电气柜和设计图纸保持一致.				
协调内容或其他	110kV联络线专家检查(宜昌供电公司), 对变更JH/GIA-300/40型钢芯铝绞线事宜, 提出意见, 部分资料完善.				
记录人	刘成文	总监签阅	马书翼		

