

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 8 月 10 日 星期 五	气候	多云	气温	26°~36°C
监理人员动态: 3 人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 15 人					
施工机械动态: 吊车 1 台. 自卸车 1 台.					
施工进度情况	光伏区 32# 箱变. 变压器吊装就位. 33# 箱变变压器吊装就位.				
检查发现的问题	根据光伏区检查情况在监理例会向施工方提出以下 事项 事项: 1. 光伏区发电区新名草树木已对组件造成遮挡, 须及时清理. 2. 箱变基础周围电缆沟回填, 爬梯底基施工与防腐. 3. 光伏区 31-33 区支架安装的扫尾工作. 4. 光伏区 31-33 区 电气施工与箱变桥架施工 (做好样板) 5. 31# 箱变基础施工. 6. 31-33 区 柜帽防腐工作 (强调: 防腐质量) 以上事项要求施工方在 8 月 20 日前必须完成. 同时强调了施工安全 (防暑降温. 临时用电. 大型机械施工安全. 登高作业安全等)				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	组织召开监理例会.				
记录人	刘佳文	总监签阅	尹利真		

