

监 理 日 志

工程名称: 华电与旧庙前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年8月16日 星期四	气候	多云	气温	34-25℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 15人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	光伏区33区支架清缺。 光伏区30区围栏施工。				
检查发现的问题	在光伏区30区围栏基础施工现场,发现施工人员在基础开孔时用130mm的打孔器打孔,严重不足设计要求300mm,不能保证围栏的牢固性。				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工人员进行整改,并通知施工方负责人整改后通知监理部和施工项目部验收合格后方可进行浇筑。				
协调内容或其他					
记录人	刘明文	总监签阅			

