

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳南新镇4x20Mwp地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2008年8月21日 星期二	气候	晴	气温	34°~25°C
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	发电区16区电流检测。 16区电缆沟回填。				
检查发现的问题	光伏区16区回填的电缆沟都是5.6月份敷设的电缆,经过夏天的雨水冲刷,局部已塌方和植被覆盖。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员必须对敷设的电缆仔细检测直汇流箱的电流统一检测无误后再进行土方回填,发现问题及时整改,保证发电量。				
协调内容或其他					
记录人	刘德文	总监签阅	王松真		

