

监 理 日 志

工程名称: 华县当阳庙新镇 4x20Mwp 地面光伏农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 8 月 24 日 星期四	气候	多云	气温	31~23℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 挖机 2 台					
施工进度情况	光伏区 28 区电缆沟土方回填 光伏区 29 区接地沟开挖, 汇流箱接地焊接.				
检查发现的问题	光伏区 28 区电缆沟土方回填巡视发现, 属电缆沟深度较浅, 不符合设计要求. 现现场要求施工人整改.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员对较浅的电缆沟暂停回填, 等整改后报监理: 施工项目部验收合格后, 再行回填, 确保施工质量.				
协调内容或其他	上电部杰来项目现场检查工作.				
记录人	刘成文	总监签阅	马书建		

