

监 理 日 志

工程名称: 华立当阳庙前镇 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 8 月 24 日 星期五	气候	晴天	气温	34°-23°
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 挖机3台					
施工进度情况	光伏区28区电缆沟土方回填 光伏区29、30区接地沟开挖、接地焊接 光伏区14区电流检测、消缺、综合楼内墙修补				
检查发现的问题	1. 光伏区29区接地扁铁施工现场巡视发现, 局部接地沟深度不符合要求, 扁局部扁铁搭接长度不规范。 2. 28区电缆沟回填现场发现局部电缆没有理顺, 且电缆沟深浅不一致。				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员进行按设计及规范要求施工, 并 按 接地沟深度不足的要求返工, 搭接长度不足的要求补焊。 2. 现场要求施工人员在土方回填前对电缆进行排查, 后整改再整改, 确保施工质量。				
协调内容或其他					
记录人	刘纯文	总监签阅			

