

监 理 日 志

工程名称: 华直乡前庙前镇 4x20mm² 地埋电缆及补充光伏发电项目.

日期	2018 年 8 月 25 日 星期六	气候	晴天	气温	34°-24°
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 18人 施工机械动态: 挖机3台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	光伏区28区电缆沟回填、接地沟开挖。 光伏区29、30区接地沟开挖。接地扁铁焊接。 25区电流检测。综合楼墙面修补。				
检查发现的问题	1. 在28区 开挖 接地沟开挖现场发现挖机在施工时挖出高压电缆, 很可能破皮。 2. 29区现场巡视发现局部直流电缆没有深埋, 挖机有压线迹象。				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员进行检查, 发现破皮立即用防水胶带进行处理, 预防漏电发生事故。 2. 现场要求施工方每台挖机必须配两个施工人员照看电缆, 避免电缆受损。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文		总监签阅	李松其	

