

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 9 月 2 日 星期 一	气候	晴	气温	21-29℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：17 人 施工机械动态：吊车 2 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 光伏 21 区桩头防腐消缺整改、支架接地消缺。 2. 光伏 32 区、39 新箱变交接试验。 3. 光伏 9 区汇流箱接地消缺。 4. 光伏 20 区支架桩头补焊消缺。				
检查发现的问题	1. 光伏 21 区部分支架桩头焊接不到位。 2. 部分支架接地线型号规格不合格，部分汇流箱接地不符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快对支架桩头补焊消缺，必须满焊符合设计及规范要求。 2. 支架接地连接必须使用设计要求的型号进行连接，汇流箱接地需严格按图施工。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		