

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 9 月 3 日 星期 二	气候	多云	气温	21-30℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：18 人 施工机械动态：吊车 2 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 光伏 19 区桩头防腐消缺整改、支架接地消缺。 2. 光伏 37 区新箱变高低压电缆恢复。 3. 光伏 37 区、38 区支架接地消缺、支架桩头防腐消缺。				
检查发现的问题	1. 光伏 19 区部分支架桩头焊接不到位。 2. 光伏区场地平整不到位，场区电缆标识桩数量不足。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快对支架桩头补焊消缺，必须满焊符合设计及规范要求。 2. 光伏区场地平整必须到位，电缆标识桩必须满足场区要求并标出电缆型号及走向。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		