

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年9月6日 星期五	气候	晴	气温	22-33℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	17人				
施工机械动态：	吊车 2台				
施工进度情况	1. 光伏 7 区 9 区 18 区桩头补焊消缺，汇流箱接地连接消缺。 2. 光伏 35 区新箱变电缆接线。 3. 光伏 37 区、34 区箱变接地焊接。 4. 24 区复查消缺情况。				
检查发现的问题	1. 光伏 24 区组件电缆套管未防火封堵，部分桩头焊缝不合格，桩头防腐不到位，电缆套管绑扎不合格，支架螺栓未紧固，个别组件压块未紧固，部分支架接地连接不合格。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快按照整改单及设计图纸要求进行消缺整改，整改完成后报验复查。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		