

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 9 月 8 日 星期 日	气候	多云	气温	24-34℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：18 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 光伏 9 区桩头补焊消缺，汇流箱接地与主网连接消缺。 2. 光伏 37 区复查整改消缺情况，37 区继续消缺。 3. 光伏区电缆分支箱基础砌砖施工。				
检查发现的问题	1. 光伏 37 区组件电缆套管未防火封堵，支架斜支撑螺栓未紧固，组件安装倾斜角度不符合设计要求，部分支架接地连接线不合格。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快按照整改单及设计图纸要求进一步消缺整改，整改完成后再报验复查。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		