

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年9月9日 星期一	气候	多云	气温	25-35℃
监理人员动态：	2 人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	15 人				
施工机械动态：	无				
施工进度情况	1. 光伏 27 区汇流箱接地与主网连接消缺。 2. 光伏 29 区电缆套管防火封堵消缺，套管扎带绑扎消缺。 3. 光伏区电缆分支箱基础砌砖施工。				
检查发现的问题	1. 光伏 29 区电缆套管未防火封堵，组件安装平整度不符合要求部分组件安装错缝严重，部分组件接地线螺丝锈蚀，部分支架接地连接方式不符合设计要求。 2. 光伏区部分通讯光纤断裂，通讯不通畅。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快按照整改单及设计图纸要求进一步消缺整改，整改完成后再报验复查。 2. 施工单位尽快排查修复尽早整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		