

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 9 月 11 日 星期 三	气候	多云	气温	25-32℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：14 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 光伏 32 区 33 区新箱变电缆接线施工。 2. 光伏 25 区支架桩头防腐刷漆消缺，电缆套管防火封堵消缺。 3. 光伏区电缆分支箱基础支模施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区 36 箱变电缆桥架接地跨接线未做，箱变台阶防腐未做。 2. 光伏区部分汇流箱接地不符合要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快连接电缆桥架接地跨接，台阶防腐刷漆必须符合要求。 2. 施工单位全面排查整改汇流箱接地，需符合要求与主网接地连接。				
协调内容或其他	下午 2 点半开监理例会。				
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		