

监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 9 月 13 日 星期 五	气候	多云	气温	23-33℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：18 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 光伏 32 区 35 区新箱变电缆接线施工。 2. 光伏 6 区汇流箱接地消缺，7 区支架桩头防腐刷漆消缺。 3. 光伏区电缆分支箱基础开挖、钢筋绑扎支模施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区部分汇流箱接地不符合设计要求。 2. 光伏 36 区箱变管桩防腐刷漆不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快排查整改汇流箱与主网接地情况。 2. 施工单位对管桩进行防腐前须除锈干净并先涂刷底漆。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		