

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇 4x20Mwp 地面分布式光伏电站补光伏发电项目

日期	2018 年 9 月 3 日 星期二	气候	局部多云	气温	35°~24°C
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区13区、25区汇流箱电流检测。电气消缺。 光伏区26、27区砍树(对组件遮阴的树木砍伐)				
检查发现的问题	1. 在砍树现场发现部分小树还没砍, 留着会长大遮阴。 2. 光伏区25区巡视中发现有4²直流电缆敷设不牢, 局部穿管跨渡较大。				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求砍伐人员将小树一起砍掉, 不留后患 2. 要求施工方对4²电缆穿管敷设跨渡较大的改用埋管敷设, 确保电缆使用寿命。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	王松真		

