

监 理 日 志

工程名称: 华能吉阳福前镇 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

日期	2018年9月4日 星期三	气候	多云	气温	34°~25°
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	光伏区27#箱变-32#箱变电缆沟开挖。 光伏区8区电气消缺。				
检查发现的问题	1. 光伏区8区检查发现 6#汇流箱有8路无电流。 电流 2. 光伏区27#箱变-32#箱变电缆沟开挖尺寸满足设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 光伏区8区6#汇流箱已安排施工人员进行检查电缆情况 如有漏电, 要求施工方更换新的电缆, 确保安全生产。 2. 光伏区27#箱变-32#箱变电缆沟挖好, 要求施工方按设计要求 对电缆进行铺砂盖砖保护。				
协调或其他	关于光伏区移交50MW容量相关事宜向施工方下发管理通知单 要求施工方在9月15日完成50MW箱变相关台账。				
记录人	刘传文	总监签阅			

