


# 监 理 日 志

工程名称: 华电贵阳南郊 4x20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

|              |                                                                             |                 |                                                                                       |    |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 日期           | 2018年9月6日 星期四                                                               | 气候              | 多云                                                                                    | 气温 | 28~22℃ |
| 监理人员动态: 3人   |                                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |                                                                                       |    |        |
| 施工方人员动态: 10人 |                                                                             |                 |                                                                                       |    |        |
| 施工机械动态:      |                                                                             |                 |                                                                                       |    |        |
| 施工进度情况       | 光伏区 28 区电流检测。<br>光伏区 32 区直流电缆敷设。                                            |                 |                                                                                       |    |        |
| 检查发现的问题      | 1. 光伏区 28 区巡视发现一组组件边压没压上理家, 很有可能被吹翻。<br>2. 光伏区 50 MW 移交期在急, 还没有一家开始割草清洗组件等。 |                 |                                                                                       |    |        |
| 处理措施、意见、结果   | 1. 现场要求施工方及时进行了整改, 并进行全面检查。<br>2. 要求施工方立即落实移交前的整改措施。                        |                 |                                                                                       |    |        |
| 协调内容或其他      |                                                                             |                 |                                                                                       |    |        |
| 记录人          | 刘成文                                                                         | 总监签阅            |  |    |        |

