


监 理 日 志

工程名称: 华能甘肃陇南4x20MW炉内式循环流化床燃煤发电机组

日期	2018年9月9日 星期日	气候	多云	气温	29°~20°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区32区4 ² 直流电缆展放。 光伏区22区电流检测。 光伏区30区接地施工。				
检查发现的问题	光伏区30区现场巡视检查发现, 施工人員用扁铁直接搭在两组横梁上替代接地, 不符合设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	现监理单位已下发通知单给施工方, 要求施工方停工整改。 并在3天内回复监理单位。				
协调内容或其他					
记录人	刘伟文	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建