

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 28 日

星期: 五

工程名称: 阜宁县南河镇4x20Mwp地面分布式光伏扶贫发电项目

天气: 晴

气温: 26~14℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区31区箱变基础支模进行巡视, 发现支撑下的垫板不够大(承载力不够)有沉降隐患, 现场要求施工2人员更换大点垫板, 以满足承载力。
2. 对光伏区37区场地平整、道路修筑进行检查, 发现S31进入37区的要道比较狭窄, 对运输车辆拐弯不便, 存在安全隐患, 要求施工方对此段做好安全警示标牌, 确保安全施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

31区直流电缆展放, 箱变基础支模。

上海伏光

39、40区土地平整, 道路修筑。9区除草

湖北华亚

37区土地平整, 道路修筑, 管桩进场。

无施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤、徐恩恩、刘俊文

记录人: 刘俊文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王 永 建

