

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 29 日

星期: 六

工程名称: 华亚光伏南前镇4x20Mwp地面分布式农光互补光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28~17℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区12区料场管桩调运安全监管。 2. 光伏区31区直流电缆展、电缆沟开挖、箱变基础支模进行巡视检查。 3. 光伏区9区清理杂草现场巡视, 要求施工人员对汇流箱附近杂草必须用人工清理, 不能伤及电缆等。 4. 光伏区37区放点打桩检查, 要求打桩人员必须按设计要求对桩高、垂直度等进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 湖北华亚	施 工 内 容 及 进 度 光伏区31区直流电缆展放、电缆沟开挖、31#箱变基础支模 9区清理杂草、35区支架送料 37区放点、管桩调运、开始打桩。 无施工(华亚)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严松贤 徐恩恩 刘成文	
记录人: 刘成文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘成文	

