

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 30 日

星期: 日

天气: 多云
气温: 26~17℃

工程名称: 华电如东庙前镇4×20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场对光伏区31#箱变基础平台钢筋绑扎进行检查, 发现施工人员在绑扎时没按设计要求, 局部钢筋间距超过200mm. 现场要求施工方在浇筑前必须整改到位. 并进行现场监督. 并下发通知单. 罚款通知单各1份. 2. 现场对31区. 33区电缆沟开挖进行检查, 并开挖尺寸符合设计及规范要求.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏天同 上海伏光 湖北华亚	光伏区 31区4"直流电缆展放. 汇流箱安装. 33区电缆沟开挖. 31#箱变基础砼浇筑. 33区支架安装. 10区除草. 38区管桩调运. 打桩. 无施工.	
	其 它 事 项		
组织召开管理例会. 落实当前施工任务.			
本日现场监理人员		严松贤 徐恩思 刘佳文	
记录人: 刘佳文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严松贤	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建