

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 2 日

星期: 二

工程名称: 华丰当阳庙前镇 4×20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

天气: 多云
气温: 26~14℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场对光伏区 31 区直流电缆 MC⁴ 接头制作进行巡视检查.
2. 对光伏区 38 区柜帽、柜头焊接进行检查. 发现施工人员对柜帽、柜头的焊接规范标准不够, 现场要求施工方对施工人员进行一对一的技术交底, 保证柜头与柜帽的焊接质量. 对不符合要求的部分柜头进行返工.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

上海伏光

中冶华亚

光伏区 31 区直流电缆 MC⁴ 接头制作. 33 区支架安装.

光伏区 1 区除草. 光伏区 38 区打桩. 柜帽与柜头焊接

37 区修路. 管桩运输.

34 区场地平整.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松贤 徐恩恩 刘明文

记录人: 刘明文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

严松贤

