

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

天气: 晴天

气温: 27°~13°

星期: 五
工程名称: 华电当阳庙前镇 4x20MW 抽气式发电机组光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区31区直流电缆沟的开挖. 4 ² 直流电缆穿管敷设进行巡视. 2. 对光伏区38区打桩现场发现个别管桩破裂, 现场要求施工方立即进行调换. 3. 在光伏区38 [#] 箱变平台支模现场检查发现, 平台底板与管桩结构高度不符合设计中的50mm. 现场要求施工人员进行整改. 确保按图施工.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏天月	31区电缆沟开挖. 直流电缆穿管敷设. 33区支架安装. 39区管桩分散.	
	上海伏光	光伏区1区电气消缺. 除草. 38区打桩. 桩头焊接. 支架安装. 38 [#] 箱变受基础支模.	
	中冶华业	光伏区修路. 34区管桩运输. 5区除草.	
其 它 事 项	监理例会召开. 要求施工方增加现场管理人员. 加强安全管理. 发电区禁止火种入内等.		
本日现场监理人员		李松贤 徐恩恩 刘建文	
记录人: 刘建文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 东 军	

