

监 理 日 志 (

天气: 阴天
气温: 28~17℃

日期: 2018 年 10 月 7 日

星期: 日

工程名称: 华电当阳庙前镇 4x20 MW 地源热泵式冷热电三联供项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场对31区高低压电缆沟开挖进行检查, 开挖尺寸符合设计及规范要求.
2. 对光伏区33区、38区支架安装. 34区、38区打桩进行巡视.
3. 在38区巡视中发现施工人员在桩帽防腐施工中对桩帽的除锈措施不到位. 现场要求施工方立即停止刷漆, 对除锈不到位的部位进行整改, 确保防腐工作一步到位. 并对施工方下发整改通知单.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江苏天目

光伏区31区高低压电缆沟开挖. 高压电缆展放. 33区直流电缆展放. 支架安装.

上海伏光

光伏区38区箱变基础支模. 打桩. 桩帽与柱头焊接. 桩帽防腐. 支架安装.

中冶华亚

34区放点打桩. 管桩运输. 场地平整. 道路修复.

其 它 事 项

本日现场监理人员

李松贤

徐恩恩

刘成文

记录人:

刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建