

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 8 日

星期: /

工程名称: 华亚太阳庙前村4x20MW分布式光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 24°~17°

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区31区电缆沟开挖、电缆敷设进行检查, 控制电缆的预留长度。 2. 对光伏区34区、38区桩机打桩进行巡视监督。 3. 在33区、38区支架安装现场要求施工2人员对支架安装时周围定好每一个螺栓, 保证夹角在 $20^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 度范围之内。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目	光伏区31区电缆沟开挖, 2x50, 2x70, 3x120电缆敷设到位。 光伏区33区支架安装。
	上海伏光	光伏区38区打桩, 桩帽焊接, 支架安装, 箱变基础支模。
	中冶华五	光伏区34区打桩, 场地清理, 道路修复。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 严松贤 徐恩思 刘明文		
记录人: 刘明文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马中良

