

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日

星期: 二

工程名称: 华县当阳庙前镇4x20MW地面光伏扶贫电站项目

天气: 小雨

气温: 21°~14°C

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区32#箱变电气施工、支架安装进行巡视。
2. 对光伏区24区、29区组件安装进行检查, 现场对新进场的安装人员进行3技术交底, 要求安装规范化。
3. 在光伏区34、38区打桩现场巡视中发现, 38区局部桩顶标高达到2米, 不符合设计要求, 现场通知施工方即时进行了整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏项目

光伏区32#箱变电气施工, 33区支架安装。

上海光伏

光伏区38区打桩, 37区运桩, 29区组件安装, 25区清场。

中冶华五

光伏区34区打桩, 24区组件安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

平松贤 徐恩恩 刘明文

记录人: 刘明文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

