

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 15 日

星期: 一

工程名称: 华亚太阳庙前镇 4x20MWp 分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 22~12℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 31# 箱变电缆头终端制作进行监督检查。 2. 光伏区 32 区组件安装. 33 区支架安装. 4² 电缆敷设进行巡视。 3. 在 24 区组件安装巡视中发现. 部分方阵支架安装达不到安装组件的要求. (平整度. 倾斜度不够) 现场要求施工人员必须先整改好支架再装组件。										
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏五洲</td><td>光伏区 31 区电缆沟开挖. 31# 箱变变电气施工.</td></tr> <tr> <td>上海伏光</td><td>光伏区 32 区组件安装. 33 区支架安装. 直流电缆敷设.</td></tr> <tr> <td>中冶华业</td><td>光伏区 37 区打桩. 29 区组件安装. 37 区柜头焊接. 37# 箱变基础支模. 前进大道顶管.</td></tr> <tr> <td></td><td>光伏区 34 区打桩. 24 区组件安装.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏五洲	光伏区 31 区电缆沟开挖. 31# 箱变变电气施工.	上海伏光	光伏区 32 区组件安装. 33 区支架安装. 直流电缆敷设.	中冶华业	光伏区 37 区打桩. 29 区组件安装. 37 区柜头焊接. 37# 箱变基础支模. 前进大道顶管.		光伏区 34 区打桩. 24 区组件安装.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度										
江苏五洲	光伏区 31 区电缆沟开挖. 31# 箱变变电气施工.										
上海伏光	光伏区 32 区组件安装. 33 区支架安装. 直流电缆敷设.										
中冶华业	光伏区 37 区打桩. 29 区组件安装. 37 区柜头焊接. 37# 箱变基础支模. 前进大道顶管.										
	光伏区 34 区打桩. 24 区组件安装.										
其 它 事 项	组件进场手车 约谈王豹现场质量安全情况. 要求加强管理										
本日现场监理人员	李松贤 徐恩恩 刘生文										
记录人: 刘生文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马利军										

