

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 16 日

星期: 二

工程名称: 丰县南陈镇4x20MW分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 12-21°

监
理
工
作
情
况

1. 光伏37区打桩 进行监督检查.
2. 对 24区. 29区. 32区 组件安装 进行检查. 发现不符合安装要求. 立即整改. 并对施工人员进行技术交底.
3. 现场对31区 电缆沟开挖 进行检查. 局部深度达不到要求的当场返工. 保证电缆沟深度在1米以上.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目.

光伏区31区 电缆沟开挖. 32区 组件安装. 33区 桩头焊接.

上海永光

光伏区 37区 打桩. 29区 组件安装. 36区 管桩进场.
37#箱变及平台利模. 38#箱变吊装到位.

中冶华亚.

光伏区 34区 打桩. 34#箱变及平台利模. 24区 组件安装
23区 除草.

其
它
事
项

组件进场6车

现场对各施工单位现场负责人及各施工班组进行安全技术交底并签字确认.

本日现场监理人员

马松宝 徐恩恩

记录人: 徐恩恩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

马松宝

