

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月17日



天气: 多云
气温: 13°-23°

星期: 三

工程名称: 阜甯县南前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 现场对 31# 32# 箱变试验进行旁站。</p> <p>2. 对光伏区 24# 29# 32# 组件安装进行抽检, 发现达不到要求要求的, 立即整改。</p> <p>3. 对 34# 打桩进行检查, 个别水平及垂直度不符合验收要求, 立即整改。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏天目 上海伏光 中冶科亚	<p>32# 组件安装, 31# 32# 箱变做试验, 电缆头制作。</p> <p>31# 打桩, 桩头焊接, 29# 组件安装, 36# 放线位。</p> <p>24# 组件安装, 34# 打桩。</p>
其 它 事 项	<p>组件到货5车, 管桩到货2车, 桩机到场一台。</p> <p>上海电力谈总主持召开专题会议。</p>	

本日现场监理人员

 徐国恩
 徐国恩

记录人: 徐国恩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

