

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 24 日

星期: 三

工程名称: 华五高阳庙前镇4x20MW地埋光伏农光互补光伏发电项目

天气: 多云

气温: 23°~16°C

监
理
工
作
情
况

1. 在39区打桩现场巡视发现, 39区局部桩标高不符合设计要求的1500mm 超高250~300. 现场要求施工人员进行整改.

2. 现场对31、32区组件安装现场检查发现, 部分组件安装的横竖不对齐, 中间的压块缝有过大的现象. 现场已通知施工负责人进行整改.

3. 光伏区28区组件安装现场巡视发现个别组列支架安装的水平度和斜坡的夹角不符合设计要求, 现场要求施工人员进行整改.

施工单件安装组件前必须对支撑杆进行容调整进度

施
工
情
况

江苏天目 光伏区39区打桩. 40区放桩点, 31、32、33区组件安装. 32区接地焊接等.

上海伏光 光伏区12区场地平整放点, 打桩. 光伏区28区组件安装. 36区放点打桩. 管帽制造.

中冶华五 光伏区34区打桩. 光伏区24区组件安装.

其
它
事
项

上海伏光管桩进场 116根 (7米)

天目 管桩进场 4车 (162根x3.5m)

本日现场监理人员

尹松贤, 徐恩恩, 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

尹松贤

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建