

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 25 日

星期: 五

工程名称: 华电襄阳庙前4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

天气: 多云

气温: 23~14℃

监 理 工 作 情 况	1. 在光伏区31、32区组件安装现场发现, 31区局部树木没有清除, 施工人员在安装组件, 现场要求施工方必须清除树木后再进行安装施工。 2. 在光伏区24区组件安装现场发现, 组件的横竖线不一致, 局部现场对施工人员进行技术交底。 3. 光伏区39区打桩现场发现个别桩体桩帽不合格, 现场要求施工方拔掉重换。 4. 现场对34#箱变变基基础砼浇筑情况进行旁站。										
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏天同</td><td>光伏区31区、32区组件安装, 接地施工。</td></tr> <tr> <td>上海代光</td><td>光伏区39区打桩, 40区侧边管桩, 39区汇流箱安装。</td></tr> <tr> <td>中冶华五</td><td>光伏区12区打桩, 管桩侧边, 光伏区28区组件安装, 37、38区高压电缆敷设。</td></tr> <tr> <td></td><td>光伏区24区组件安装, 34#箱变变基基础砼浇筑。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏天同	光伏区31区、32区组件安装, 接地施工。	上海代光	光伏区39区打桩, 40区侧边管桩, 39区汇流箱安装。	中冶华五	光伏区12区打桩, 管桩侧边, 光伏区28区组件安装, 37、38区高压电缆敷设。		光伏区24区组件安装, 34#箱变变 基 基础砼浇筑。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度										
江苏天同	光伏区31区、32区组件安装, 接地施工。										
上海代光	光伏区39区打桩, 40区侧边管桩, 39区汇流箱安装。										
中冶华五	光伏区12区打桩, 管桩侧边, 光伏区28区组件安装, 37、38区高压电缆敷设。										
	光伏区24区组件安装, 34#箱变变 基 基础砼浇筑。										
其 它 事 项	宜昌市当阳文物局来35区现场召开文物保护宣传会议										
本日现场监理人员	李松贺 徐凤恩 刘伟文										
记录人: 刘伟文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马市										

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建