

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 华亚当阳庙前楼 4x20MW 太阳能农光互补光伏项目

天气: 晴天
气温: 24°~10°C

监 理 工 作 情 况	1. 现场对光伏区 12[#]箱变基础支模. 39[#]箱变基础钢筋绑扎进行监督. 检查. 2. 对光伏区 24. 28. 31. 32 区的组件安装进行巡视检查. 现场发现部分组件的夹角不符合设计要求的 20°. 误差较大. 针对施 2 质量问题已在管理例会上向施 2 方进行严格交代. 3. 现场对 37 区高压电缆穿管进行巡视监督. 4. 对现场 39 区. 36 区. 12 区打桩进行巡视. 40 区	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 江苏天目 上海伏光 中冶华亚 光伏区 39. 40 区打桩. 39[#]箱变基础钢筋绑扎. 31 区. 32 区组件安装. 电气施 2. 光伏区 12 区打桩. 28 区组件安装. 37 区高压电缆穿管. 光伏区 25. 28 区电气消缺. 12[#]箱变支模. 光伏区 24 区组件安装. 25 区场地平整.
其 它 事 项	组织召开管理例会.	
本日现场监理人员: 严松贤 徐恩思. 刘佳文 记录人: 刘佳文 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严松贤		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建