

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 二

工程名称: 阜宁县太阳庙镇 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 晴天
气温: 22~10℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场对光伏区 12 区、39 区、40 区打桩进行巡视, 要求施工方对一些破桩不符合要求的桩进行了更换, 并对 39# 箱变基础砼浇筑进行了旁站。 2. 对现场 37 区、39 区电缆沟的开挖进行检查, 符合设计要求, 高压。 3. 对现场 24 区、31 区、32 区组件安装巡视中发现施工方现场组件堆放和拆包后的处理措施不当, 极易造成组件损坏和隐裂, 现场要求施工方一定要规范堆放, 对开封的包装必须平放在垫板上, 并且不能超越极限。 4. 在光伏区 32 区接地焊接施工时要求施工方焊接时必须避开电缆和易燃物。										
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏天目</td><td>光伏区 39、40 区打桩 箱变基础调运, 39# 箱变基础砼浇筑。</td></tr> <tr> <td>上海伏光</td><td>31 区、32 区组件安装, 电气施工。</td></tr> <tr> <td>中冶华五</td><td>光伏区 12 区打桩 37 区打桩, 37 区高压电缆沟开挖与电缆敷设。</td></tr> <tr> <td></td><td>光伏区 35 区修路, 场地平整, 24 区组件安装, 电气施工。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	江苏天目	光伏区 39、40 区打桩 箱变基础调运, 39# 箱变基础砼浇筑。	上海伏光	31 区、32 区组件安装, 电气施工。	中冶华五	光伏区 12 区打桩 37 区打桩, 37 区高压电缆沟开挖与电缆敷设。		光伏区 35 区修路, 场地平整, 24 区组件安装, 电气施工。
施工单位	施工内容及进度										
江苏天目	光伏区 39、40 区打桩 箱变基础调运, 39# 箱变基础砼浇筑。										
上海伏光	31 区、32 区组件安装, 电气施工。										
中冶华五	光伏区 12 区打桩 37 区打桩, 37 区高压电缆沟开挖与电缆敷设。										
	光伏区 35 区修路, 场地平整, 24 区组件安装, 电气施工。										
其 它 事 项	超管桩到货 2 车, 210 根										
本日现场监理人员	尹松贤 徐恩恩 刘成文										
记录人: 刘成文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 林										

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建