

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 28 日

天气: 晴天

星期: 四

气温: 27~12℃

工程名称: 阜宁县东沟镇4x20MW地埋管桩式农光互补光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场对光伏区31.32.24.29区组件安装进行巡视.发现部分支架已在调整.仍有部分支架平整度不够要求.要求施工人员继续对支架调整.确保组件安装平整. 2. 现场在28区电气施工现场巡视发现:28区2x70的电缆沟和^{部分地段}敷设的埋深不足500mm.继续进一步整改.现要求施工方在隐蔽该区电缆沟前必须报验.否则不予签证工作量. 3. 光伏区40区打桩现场巡视检查发现,有个桩基打出红线外.现场通知施工方立即调整该桩组施工方案.					
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 江苏光伏 中冶华五	施 工 内 容 及 进 度 光伏区31.32区组件安装.电气施工.39.40区打桩. 39区高压电缆沟开挖 ^{3x120电缆} 及敷设.桩帽除锈刷底漆. 光伏区28区电气施工.29区组件安装.36.37区打桩. 光伏区35区箱变基础打桩.场地平整.条形基础放样 钢筋笼绑扎.预埋件预制.				
其 它 事 项	无自管桩也场中					
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="49 1919 430 1993"> 本日现场监理人员 </td> <td data-bbox="430 1919 1575 1993"> 严松贤 徐恩恩 刘成文 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="49 1993 526 2098"> 记录人: 刘成文 </td> <td data-bbox="526 1993 1575 2098"> 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙中 </td> </tr> </table>			本日现场监理人员	严松贤 徐恩恩 刘成文	记录人: 刘成文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙中
本日现场监理人员	严松贤 徐恩恩 刘成文					
记录人: 刘成文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙中					

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建