

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

天气: 晴天

星期: 一

气温: 28° ~ 12°

工程名称: 阜宁太阳庙前镇4x20MW光伏项目

监 理 工 作 情 况

1. 在光伏区35区条形基础开挖施工现场巡视发现, 施工方所开挖的基础坑尺寸不符合设计要求的600x2500, 现场要求施工方立即整改, 确保符合设计要求。
2. 在光伏区39区检查了39#箱变~38#箱变的高压电缆的铺设, 盖砖施工质量符合设计要求。
3. 对分包中冶华五项目部材料加工区进行安全检查发现, 加工区内的施工人员进行安全防护措施, 临时用电私拉乱接的现象, 现场要求立即整改, 如不执行将给予处罚处理。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天固

光伏区39区-38区高压电缆敷设, 40区打桩。
光伏区31区, 32区组件安装, 电气接线, 接地焊接。

上海伏光

光伏区37区打桩, 12#箱变基础支模。
光伏区28区电气消缺。

中冶华五

光伏区35区场地平整, 条形基础开挖, 钢绞线及配埋件加工, 24区组件电气安装。

其 它 事 项

天固管桩进场1车。

本日现场监理人员

严松贤

徐恩恩

刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王中江

