

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 30 日

星期: 二

工程名称: 华亚太阳前装 4x20Mwp 地面分布式光伏项目

天气: 多云
气温: 27~11℃

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区 31、32 区组件安装现场巡视中发现个别工人对组件堆放不规范, 现场立即要求施工人员进行整改, 并进行安全教育。
2. 光伏区 40 区打桩现场发现局部桩顶标高超高现象。现场要求打桩人员立即进行了整改。
3. 现场对 12#、35# 箱变基础支模进行巡视检查, 现场要求施工人员必须按设计图纸要求抄好水平标高, 桩顶标高必须离底板 50mm。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区 31、32 区组件、电气安装, 33 区接地焊接, 39 区高压电缆铺砂盖砖敷设, 40 区打桩、桩帽防腐。

上海伏光

光伏区 12 区打桩, 12# 箱变支模, 37 区打桩, 高压电缆铺砂盖砖敷设, 桩帽与柱头焊接。

中冶华亚

光伏区 34 区汇流箱安装, 35 区条形基础开挖, 钢筋绑扎, 35# 箱变基础支模等。

其
它
事
项

天目管桩进场 2 车 (210 根 × 4 米)

伏光管桩进场 1 车 (58 根 × 7 米)

本日现场监理人员

严松贤

徐恩恩

刘成文

记录人:

刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

严松贤

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建