

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 31 日

星期: 三

工程名称: 华能太阳能光伏4x20MW电站光伏区2#、3#光伏项目.

天气: 晴天

气温: 27~10℃

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区24区组件安装现场检查发现个别施工人员安装的组件螺栓紧固不到位. 有漏紧现象. 现场要求施工方立即安排整改.
2. 光伏区31区巡视发现供电公司农网改造施工人员在组件板上施工. 即易造成组件隐裂的发生. 现场对施工人员进行劝说. 要求立即下来用竹杆支撑电缆.
3. 对光伏区38区高压电缆土方回填进行检查. 现场发现37#箱变-38#箱变中间段铺砂盖砖不符合要求. 现场要求返工.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区31区组件安装. 32区接地焊接. 电气接线.
光伏区39区电缆沟开挖.

上海伏光

12#箱变基础支模. 37#箱变基础支模. 37区打桩.
37区. 38区高压电缆铺砂盖砖敷设.

中冶华五

光伏区27区支架组件安装. 24区组件安装. 35#箱变基础支模. 35区条形基础开挖. 钢筋加工.

其
它
事
项

上海伏光管桩进场: 7米x72根.

本日现场监理人员

严松贤

徐恩思

刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王东



由 扫描全能王 扫描创建